

Egenkontrollplan

För kvalitetssäkring gällande väggar murade med Finja Murblock Bas & Murblock Fördel ECO

Objektsnamn

Objektsdel/etapp

Entreprenör

Startdatum

Färdigställandedatum

Kontroller.	Datum	Signatur	Anmärkning/Åtgärd
Mottagningskontroll. Mot följesedel, arbetsanvisning och byggplatshandling.			
Kontroll – sockel och glidskikt (ovan mark)..			
Kontroll – eventuella dilatationsfogar.			
Kontroll – murning. Fogar, murbrukskvalitet.			
Kontroll – armering: Kvalitet insida mur, kvalitet utsida mur, skarvlängder etc.			
Kontroll – murkramlor. Kvalitet och antal/m ² . Gäller endast vid förankring av skalmur.			
Kontroll – balkar. Upplagslängd, bärförmåga och rättvända.			
Kontroll – eventuella U-block: Betong, armering och eventuell U-block-sisolerings.			
Kontroll – grundningsbruk utsida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – eventuell helnätning utsida YV, kompletteringsnätning. Kvalitet och infästning.			
Kontroll – puts utsida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – temperatur och väderförhållande vid putsning utsida.			
Kontroll – kompletteringsnätning insida YV. Kvalitet och infästning.			
Kontroll – puts insida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – putskompletteringar vid murkrön, fönstersmygar, fönsterbleck etc.			
Kontroll – eventuella övriga kontrollpunkter.			
Kontroll – eventuella övriga kontrollpunkter.			

Ovanstående kontroller utförs fortlöpande och signeras av ansvarig.

Namnförtydligande av signatur

Signatur

Namnförtydligande

Tillhörande handling för egenkontroll:
Finja Arbetsanvisning Murblock Bas/Fördel ECO.